



附件 1

一、项目基本情况

项目名称：西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目。

项目总投资：220.5 万元，其中：中央财政资金 210 万元；区级财政配套资金 10.5 万元。

二、项目主要建设内容及规模

（一）产业繁育工程

青海乡土树种苗木培育：培育金叶榆容器苗 3 亩，共 6.5 万株、紫叶矮樱容器苗 3 亩，共 6.5 万株、油松容器苗 5 亩，共 9 万株、圆柏容器苗 5 亩，共 9 万株、辽东丁香容器苗（苗木）4 亩，共 1 万株、安装标识牌 5 个。

（二）基础设施配套：

修建简易路，路面宽 3.0m、路面 200mm 厚砂石路面 2304.50 m²；维修大门一座；温室大棚拆除 2398 m²，后整理为苗圃用地 温室大棚维修 1468.53 m²；废弃仓库拆除后恢复为苗圃地共 678 m²；土地平整 5278 m²、其他硬化 1694.97 m²。

三、项目建设期

项目建设期为 1 年，即 2024 全年。

四、项目建设地点

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场老幼堡苗圃。

五、项目完成情况

该项目于2024年5月30日开工，2024年7月31日竣工。青海乡土树种苗木培育20亩，其中，金叶榆容器苗3亩，共6.5万株、紫叶矮樱容器苗3亩，共6.5万株、油松容器苗5亩，共9万株、祁连圆柏容器苗5亩，共9万株、辽东丁香容器苗4亩，共1万株；废弃仓库拆除后恢复为苗圃地共678 m²；温室大棚拆除2398 m²、土地平整5278 m²、温室大棚维修1468.53 m²、修建简易路，路面宽3.0m、路面200mm厚砂石路面2304.50 m²、维修大门一座、其他硬化1694.97 m²、安装标识牌5个。

于8月16日，由湟中区林业和草原局组织区财政局、农业农村局、乡村振兴局、水利局、供销联社等单位组成区级验收领导小组，对《西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目》进行区级验收。经验收小组验收，建设内容符合实施方案设计要求，档案资料齐全，验收结论为验收合格。