

湟中县西纳川水库工程 2022 年度政府 专项债券项目财政绩效评价报告

根据《青海省财政厅关于开展 2022 年专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（青财债字〔2023〕321 号）《青海省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》（青财债字〔2022〕46 号）相关要求，按照“谁申请资金，谁负责绩效”的原则，我局高度重视，严格落实主体责任，有序开展绩效评价工作。现将湟中县西纳川水库专项债券项目绩效评价情况报告如下：

一. 项目概况

西纳川水库枢纽工程由大坝、溢洪洞、导流放水管组成。坝址距河口 8km，地理坐标为东经 101° 23′ 27″，北纬 36° 54′ 33″。水库距上五庄镇 12km，距多巴镇 35km，距西宁 65km，距湟中县府鲁沙尔镇 55km。西纳川水库总库容为 1133.8 × 10⁴m³，水库部分主要建筑物有大坝、溢洪洞、导流放水管等组成。主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级，临时建筑物级别为 5 级。

二、专项债券资金到位和使用情况

2022 年 7 月份，收到 2022 年青海省人民政府专项债券（十二期）5000 万资金，发行期 10 年，截止 6 月 30 日，支付金额为 3858.61 万元。因西纳川水库工程已全面完工，剩余资金 1141.39 万元已向上级财政部门申请调整项目，调整到河

湟文化西宁产业园供水工程项目。

三、项目绩效目标完成程度

预期总体绩效目标为：通过项目实施，主要解决上五庄镇、拦隆口镇的 0.58 万城镇人口和周边 62 个村 8.12 万农村人口及 7.10 万牲畜的饮水问题、2.68 万亩农田灌溉用水，同时承担多巴新城 6.23 万城镇人口及周边 10 村 1.22 万农村人口的饮水。完成情况：现工程建设全面完工，正在进行工程结算审核工作。

四、绩效评价工作开展情况

绩效评价目标：加强专项债券资金管理，充分发挥资金效益，解决范围内人畜用水问题。

绩效评价对象：2022 年地方政府新增专项债券 5000 万。

绩效评价范围：湟中县西纳川水库

绩效评价的原则：本项目遵循全面考虑、重点突出的原则，采用项目单位自评估的方式，参照资料数据分析等评价方式或手段，对项目的相关性、可行性、有效性、资金投入性等方面进行全面评价。

评价指标体系：政府专项债券项目资金绩效评价指标体系（建设期）、政府专项债券项目资金绩效评价指标体系（运营期）。

评价标准：绩效自评（自评评分表附后）。

五、综合评价情况及评论结论

通过对湟中县西纳川水库项目进行综合自评，最终评估

该项目最终得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

